

PROGRAM INVESTITII 2012

mii lei

Nr crt	Denumire proiect	Judetul	Actul de aprobare	Valoarea totala aprobata	Valoarea totala actualizata la 31.12.2011	Realizat la 31.12.2011		Rest de executat la 1.01.2012		din care 2012						Termen de punere in functiune		Observatii	
						Valoric	%	Valoric	%	Total	din care:					Alte surse	luna		an
											Surse proprii	Credite	Buget de stat	FEN	FER				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-7	10=7/6	11=12+13+14+15+16+17	12	13	14	15	16	17	18	19	
	TOTAL GENERAL, din care:			2157447	2333673	484,303	20.75%	1,849,370	79.25%	92,948	92,948								
1	INVESTITII IN CONTINUARE - Total, din care:			842368	876850	427268	48.73%	449582	51.27%	73091	73091	0							
1	RETEHNOLOGIZARE DGL-DLI	Valcea	BVC preliminar	21258	22145	18223	82.29%	3922	17.71%	3922	3922						sept	2012	
2	MARIRE CAPACITATE LA INSTALATIA SINTEZA POLIOLI POLIETERI	Valcea	BVC preliminar	14924	16933	10401	61.42%	6532	38.58%	4033	4033						dec	2013	
3	INSTALATIE DE POLIOLI SPECIALI	Valcea	BVC preliminar	117291	42303	29403	69.51%	12900	30.49%	8600	8600						dec	2013	
4	INSTALATIE DE POLIETERI ZAHARATI/MANICH/AMINICI	Valcea	BVC preliminar	12209	26849	1049	3.91%	25800	96.09%	12050	12050						dec	2013	
5	RETEHNOLOGIZARE PVC II	Valcea	BVC preliminar	10862	20786	10036	48.28%	10750	51.72%	600	600						dec	2013	
6	RETEHNOLOGIZARE PVC I	Valcea	BVC preliminar	12971	12470	7740	62.07%	4730	37.93%	800	800						dec	2014	
7	MODERNIZARE SI MARIRE CAPACITATE LA INSTALATIA DE PROPENOXID	Valcea	BVC preliminar	64834	100099	9572	9.56%	90527	90.44%	21630	21630						dec	2013	
8	MODERNIZARE INSTLATIE DE CLORURA DE VINIL CU O CAPACITATE DE 200 000 t/an	Valcea	BVC preliminar	158627	183421	11421	6.23%	172000	93.77%	0	0						dec	2014	
9	DEPOZIT VCM	Valcea	BVC preliminar	9773	6450	649	10.06%	5801	89.94%	4300	4300						dec	2013	
10	MARIRE CAPACITATE HIDROGENARE OXO II	Valcea	BVC preliminar	8210	7310	5814	79.53%	1496	20.47%	1496	1496						dec	2012	
11	MARIRE CAPACITATE INSTALATIE PLASTIFIANTI	Valcea	BVC preliminar	4138	4300	2881	67.00%	1419	33.00%	500	500						sept	2013	
12	LUCRARI DE CRESTERE A SIGURANTEI IN FUNCTIONARE A INSTALATIILOR-SC OLTCHIM	Valcea	BVC preliminar		4300	0	0.00%	4300	100.00%	4300	4300						dec	2012	
13	INCHIDERE BATAL DE REZIDUURI PERICULOASE RM VILCEA	Valcea	BVC preliminar	25260	25800	30	0.12%	25770	99.88%	0	0						dec	2013	
14	MARIRE CAPACITATE RAMPLAST	Valcea	BVC preliminar	10104	10277	2322	22.59%	7955	77.41%	860	860						dec	2013	
15	LUCRARI DE RABILITARE A INSTALATIILOR ACHIZITIONATE DIN CADRUL PETROCHIMIEI ARPECHIM PITESTI INCLUSIV REEVALUAREA SI REAUTORIZAREA ECHIPAMENTELOR LA CARE A EXPIRAT SCADENTA, FIIND AUTORIZATE IN 2010	DPB Arges	BVC preliminar	371907	371907	317727	85.43%	54180	14.57%	10000	10000						mart	2013	

17	INLOCUIRE CONDUCTA DE ETILENA SI A COMPRESORULUI 999 DIN PIROLIZA II	DPB Arges	BVC preliminar		103200	0	0.00%	103200	100.00%	0	0							dec	2014
18	APLICAREA UNUI SISTEM DE DRENARE AUTOMATA DIN REZERVOARE (FB901C si FB961B) DIVIZIA PETROCHIMICA PITESTI	DPB Arges	BVC preliminar	842	4300	0	0.00%	4300	100.00%	0	0							dec	2013
19	INSTALATIE DE HIDROGENARE TOTALA A FRACȚIEI C4-DIVIZIA PETROCHIMICA PITESTI	DPB Arges	BVC preliminar	8420	8600	8420	97.91%	180	2.09%	0	0							dec	2013
20	INSTALATIE APA DEMINERALIZATA DIVIZIA PETROCHIMICA PITESTI CAPACITATE 450 MC	DPB Arges	BVC preliminar	8420	17200	0	0.00%	17200	100.00%	0	0							dec	2013
21	SISTEM DE SEPARARE PROPANA DIN PROPAN (FINALIZAT ACHIZITIE ECHIPAMENTE AUTOMATIZARE PARC NOU STOCARE MATERIE PRIMA SI PRODUSE FINITE SI 105 RAMASE RESTANTE DE FURNIZAT DE LA LITIGIUL CU F METAL)	DPB Arges	BVC preliminar	19995	19995	19221	96.13%	774	3.87%	774	774							dec	2012
22	INLOCUIRE SISTEMELOR DE PURJA SI CONDENS ,SISTEMATIZAREA CONDUCTELOR DE TRANSPORT ABUR , APA RECIRCULATA , REABILITAREA SISTEMELOR DE INSOTIRI	DPB Arges	BVC preliminar	8015	8015	7456	93.03%	559	6.97%	559	559							ianuarie	2012
23	ELIMINAREA DESEURILOR PROVENITE DIN DEZAFECTARI	DPB Arges	BVC preliminar		6450	0	0.00%	6450	100.00%	6450	6450							dec	2012
24	IMPLEMENTARE COLD BOX NOU IN INSTALATIA DE PIROLIZA II	DPB Arges	BVC preliminar		43000	0	0.00%	43000	100.00%	0	0							dec	2013
25	LUCRARI DE CREȘTERE A SIGURANȚEI ÎN FUNCȚIONARE A ÎNȘTALAȚIILOR-DIVIZIA PETROCHIMICA PITESTI	DPB Arges	BVC preliminar	14735	15050	0	0.00%	15050	100.00%	0	0							dec	2014
26	OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE ARDERE LA FACLA INSTALATIEI PIROLIZA II	DPB Arges	BVC preliminar	2315	2365	0	0.00%	2365	100.00%	0	0							ianuarie	2012
27	IMPLEMENTAREA UNEI ÎNȘTALAȚII DE TRATARE SODE UZATE REZULTATE DIN FLUXUL TEHNOLOGIC DE LA ÎNȘTALAȚIA PIROLIZA II	DPB Arges	BVC preliminar		860	0	0.00%	860	100.00%	0	0							dec	2013
28	APLICAREA RECOMANDARILOR BAT PRIVIND REZERVOARELE DE PRODUSE VOLATILE ÎN SCOPUL REDUCERII EMISIILOR COV-DIVIZIA PETROCHIMICA PITESTI	DPB Arges	BVC preliminar	10525	2365	0	0.00%	2365	100.00%	0	0							dec	2013
III	ALTE CHELTUIELI DE ÎNȘTĂȚIȚI DOTARI- Total, din care:	Valcea+Arges	BVC preliminar		21471	21471	0	0.00%	21471	100.00%	4390	4390							

**DIRECTOR GENERAL
DR.ING ROIBU CONSTANTIN**